

Projeto: BR-L1548 - Projeto de Expansão e Modernização da Infraestrutura Educacional Oferecida para Assegurar o Direito de Aprendizagem no Estado do Pará																	
Plano de Execução do Programa											5,2		Total Planejado				
Linha de Aquisição/Contratação	Total R\$ BID	Total R\$ Local	Total R\$	Total US\$ BID	Total US\$ Local	Total US\$	%BID	Initial Date	Quantidade		Tipo Aquisição	Método	Linhas e Sublinhas do PEP relacionadas				
Elaboração dos Projetos Executivos de Obras	26.098.800	-	26.098.800	5.019.000	-	5.019.000	100,00%	1-jul-23	83		Firma Consultora	SBQC	1.1.1.1				
Fiscalização das Obras conforme Projetos Executivos	27.040.000	-	27.040.000	5.200.000	-	5.200.000	100,00%	1-jan-24	83		Firma Consultora	SBQC	1.1.2.1				
Construções, Reformas e Ampliações de Grande Porte de Unidades Educativas - Conjunto 1	5.200.000	70.200.000	75.400.000	1.000.000	13.500.000	14.500.000	6,90%	1-jan-24	16		Obra	LPN	1.1.3; 1.1.4 e 1.1.5 (com exceção das sublinhas 1.1.3.48; 1.1.3.49; 1.1.4.49; 1.1.4.50; 1.1.5.6 e 1.1.5.7)				
Construções, Reformas e Ampliações de Grande Porte de Unidades Educativas - Conjunto 2	77.116.000	-	77.116.000	14.830.000	-	14.830.000	100,00%	1-set-25	17		Obra	LPN	1.1.3; 1.1.4 e 1.1.5 (com exceção das sublinhas 1.1.3.48; 1.1.3.49; 1.1.4.49; 1.1.4.50; 1.1.5.6 e 1.1.5.7)				
Construções, Reformas e Ampliações de Grande Porte de Unidades Educativas - Conjunto 3	69.160.000	-	69.160.000	13.300.000	-	13.300.000	100,00%	1-set-26	19		Obra	LPN	1.1.3; 1.1.4 e 1.1.5 (com exceção das sublinhas 1.1.3.48; 1.1.3.49; 1.1.4.49; 1.1.4.50; 1.1.5.6 e 1.1.5.7)				
Construções, Reformas e Ampliações de Grande Porte de Unidades Educativas - Conjunto 4	16.250.000	36.842.000	53.092.000	3.125.000	7.085.000	10.210.000	30,61%	1-set-27	15		Obra	LPN	1.1.3; 1.1.4 e 1.1.5 (com exceção das sublinhas 1.1.3.48; 1.1.3.49; 1.1.4.49; 1.1.4.50; 1.1.5.6 e 1.1.5.7)				
Reformas de Pequeno Porte de Unidades Educativas - Conjunto 1	22.880.000	-	22.880.000	4.400.000	-	4.400.000	100,00%	1-nov-24	11		Obra	CP	1.1.4 (com exceção das sublinhas 1.1.4.49 e 1.1.4.50)				
Reformas de Pequeno Porte de Unidades Educativas - Conjunto 2	22.880.000	-	22.880.000	4.400.000	-	4.400.000	100,00%	1-nov-25	11		Obra	CP	1.1.4 (com exceção das sublinhas 1.1.4.49 e 1.1.4.50)				
Reformas de Pequeno Porte de Unidades Educativas - Conjunto 3	22.880.000	-	22.880.000	4.400.000	-	4.400.000	100,00%	1-nov-26	11		Obra	CP	1.1.4 (com exceção das sublinhas 1.1.4.49 e 1.1.4.50)				
Aquisição e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado	15.905.760	-	15.905.760	3.058.800	-	3.058.800	100,00%	1-nov-25	3320		Bens	LPN	1.1.3.48; 1.1.4.49 e 1.1.5.6				
Aquisição e Instalação de Mobiliário Escolar	32.927.440	-	32.927.440	6.332.200	-	6.332.200	100,00%	1-nov-25	8300		Bens	LPI	1.1.3.49; 1.1.4.50 e 1.1.5.7				
Aquisição e Instalação de Equipamento de Conectividade	43.680.000	-	43.680.000	8.400.000	-	8.400.000	100,00%	1-jan-24	400		Bens	LPI	1.2.1				
Aquisição e instalação para Novos Laboratórios Escolares (Informática e Espaço-Maker)	10.920.000	-	10.920.000	2.100.000	-	2.100.000	100,00%	1-jan-25	400		Bens	SN	1.2.2.1				
Operação assistida de operação com Novos Laboratórios Escolares (Informática e Espaço-Maker)	520.000	-	520.000	100.000	-	100.000	100,00%	1-jan-25	1		Firma Consultora	SBQ	1.2.2.2				
Consultoria para Diagnóstico Aprofundado para Identificação de Necessidades de Recomposição de Aprendizagem na Rede Estadual de Ensino	312.000	-	312.000	60.000	-	60.000	100,00%	1-jan-24	3		Consultor Individual	3CV	2.1.1.1				
Consultoria para Desenvolvimento, Implementação e Gestão da Mudança de Programa de Recomposição de Aprendizagem	14.300.000	-	14.300.000	2.750.000	-	2.750.000	100,00%	1-jul-24	1		Firma Consultora	SBQ	2.1.1.2 e 2.1.1.3				
Consultoria para Intervenção em Larga Escala para o Desenvolvimento de Habilidades Básicas (Tutoria Remota)	11.544.000	-	11.544.000	2.220.000	-	2.220.000	100,00%	1-abr-25	1		Firma Consultora	SBQ	2.1.2				
Consultoria para Mapeamento, Seleção e Contratação de Soluções e Fornecedores Disponíveis no Mercado	208.000	-	208.000	40.000	-	40.000	100,00%	1-abr-26	1		Consultor Individual	3CV	2.1.3.1				
Consultoria para Customizações de Sistema, Piloto e Gestão da Mudança de Recursos Digitais para Ensino Individualizado	2.080.000	-	2.080.000	400.000	-	400.000	100,00%	1-jan-27	1		Firma Consultora	SBQ	2.1.3.2; 2.1.3.3 e 2.1.3.4				
Contratação Temporária de Recurso Digitais de Ensino Individualizado	1.040.000	-	1.040.000	200.000	-	200.000	100,00%	1-jan-28	1		Servico nao consultoria	LPN	2.1.3.5				
Consultoria de Campanhas Informativas sobre Conclusão do EM (Nudges)	390.000	-	390.000	75.000	-	75.000	100,00%	1-jul-24	1		Firma Consultora	SBQC	2.1.4.1				
Campanhas Informativas sobre Conclusão do EM (Nudges)	3.224.000	-	3.224.000	620.000	-	620.000	100,00%	1-jan-25	1		Firma Consultora	SBQC	2.1.4.2				
Análise e Adequação de Matriz Curricular, para contemplar diversas Realidades Locais do Estado	1.560.000	-	1.560.000	300.000	-	300.000	100,00%	1-jan-24	10		Consultor individual	3CV	2.2.1				
Redefinição e Ajustes em Materiais Pedagógicos	936.000	-	936.000	180.000	-	180.000	100,00%	1-jan-25	1		Firma Consultora	SBQC	2.2.2.1				
Impressão e Distribuição de Materiais Físicos	12.740.000	-	12.740.000	2.450.000	-	2.450.000	100,00%	1-out-25	50000		Servico nao consultoria	LPN	2.2.2.2				
Adequação de Materiais Digitais	442.000	-	442.000	85.000	-	85.000	100,00%	1-out-25	5000		Servico nao consultoria	LPN	2.2.2.3				
Formação de Professores para utilizarem nova Matriz Curricular e Materiais Pedagógicos, adequados ao contexto	1.196.000	-	1.196.000	230.000	-	230.000	100,00%	1-jan-26	1		Servico nao consultoria	LPN	2.2.2.4				
Consultoria para Identificação de Demanda Georreferenciada para a Expansão do Alcance do SEI	1.300.000	-	1.300.000	250.000	-	250.000	100,00%	1-jan-24	1		Firma Consultora	SBQ	2.2.3.1				
Consultoria para Readequação e Gestão da Mudança de Políticas Educacionais para Comunidades em Áreas Remotas	3.380.000	-	3.380.000	650.000	-	650.000	100,00%	1-jul-24	1		Firma Consultora	SBQ	2.2.3.2 e 2.2.3.3				
Construção de estúdios para funcionamento de Centros de Mídias do SEI	7.540.000	-	7.540.000	1.450.000	-	1.450.000	100,00%	1-abr-25	12		Obras	LPN	2.2.3.4				
Aquisição e instalação de conjuntos de equipamentos para salas polos do SEI	18.720.000	-	18.720.000	3.600.000	-	3.600.000	100,00%	1-abr-25	300		Bens	SN	2.2.4				
Consultoria para Desenho e Gestão da Mudança do NAED	-	1.118.000	1.118.000	-	215.000	215.000	0,00%	1-mar-24	1		Firma Consultora	SBQC	3.1.1.1 e 3.1.1.3				
Aquisição de software e licenças para utilização pelo NAED	-	1.820.000	1.820.000	-	350.000	350.000	0,00%	1-set-24	1		Servico nao consultoria	CP	3.1.1.2				
Consultoria para Aplicação do SISPAE e Devolutivas Pedagógicas	-	20.020.000	20.020.000	-	3.850.000	3.850.000	0,00%	1-jan-24	1		Firma Consultora	SBQ	3.1.2				
Revisão de Diagnósticos existentes de Processos de Gestão e Condições Estruturais e Plano de Trabalho	104.000	-	104.000	20.000	-	20.000	100,00%	1-set-25	1		Consultor individual	3CV	3.2.1.1				
Consultoria para Redesenho, Melhorias Incrementais, Automações e Gestão da Mudança de Processos de Gestão	4.238.000	-	4.238.000	815.000	-	815.000	100,00%	1-jan-26	1		Firma Consultora	SBQC	3.2.1.2; 3.2.1.3 e 3.2.1.4				
Consultoria para Diagnóstico, Redesenho e Gestão da Mudança do Área de Tecnologia da SEDUC	1.768.000	-	1.768.000	340.000	-	340.000	100,00%	1-jan-26	1		Firma Consultora	SBQC	3.3.1				
Consultoria para Diagnóstico, Redesenho, Desenvolvimentos e Gestão da Mudança de Arquitetura de Sistemas (Interoperabilidade)	5.512.000	-	5.512.000	1.060.000	-	1.060.000	100,00%	1-jan-25	1		Firma Consultora	SBQC	3.3.2				
Consultoria para Estruturar Governança e Promover Capacidade Institucional para Regime de Colaboração com Municípios	1.612.000	-	1.612.000	310.000	-	310.000	100,00%	1-abr-26	1		Firma Consultora	SBQC	3.4.1				
Formação de Profissionais das Redes Estadual e Municipais	1.300.000	-	1.300.000	250.000	-	250.000	100,00%	1-jan-27	1		Firma Consultora	SBQC	3.4.2				
Consultoria para Programa de Recomposição de Aprendizagem em Colaboração com Redes Municipais	4.004.000	-	4.004.000	770.000	-	770.000	100,00%	1-jan-25	1		Firma Consultora	SBQC	3.4.3				
Consultoria para Programa de Materiais Didáticos em Colaboração com Redes Municipais	2.184.000	-	2.184.000	420.000	-	420.000	100,00%	1-mar-25	1		Firma Consultora	SBQC	3.4.4.1; 3.4.4.2; 3.4.4.3 e 3.4.4.4				
Impressão e Distribuição de Materiais Didáticos para Municípios	6.812.000	-	6.812.000	1.310.000	-	1.310.000	100,00%	1-set-25	125		Servico nao consultoria	LPN	3.4.4.5				
Consultores Individuais de Equipe Fixa da UGP	7.540.000	-	7.540.000	1.450.000	-	1.450.000	100,00%	1-jan-24	10		Consultor individual	3CV	4.1.1.1				
Consultores Individuais para Suporte Pontual da UGP	780.000	-	780.000	150.000	-	150.000	100,00%	1-jan-25	10		Consultor individual	3CV	4.1.1.2				
Mobiliário e Equipamentos para o funcionamento da UGP	260.000	-	260.000	50.000	-	50.000	100,00%	01/01/224	1		Bens	SN	4.1.1.3				
Sistema de Gestão do Programa	780.000	-	780.000	150.000	-	150.000	100,00%	1-jul-23	1		Firma Consultora	SBQC	4.1.1.4				
Empresa de Apoio ao Gerenciamento	5.460.000	-	5.460.000	1.050.000	-	1.050.000	100,00%	1-jan-24	1		Firma Consultora	SBQC	4.1.2				
Avaliação Intermediária	312.000	-	312.000	60.000	-	60.000	100,00%	1-out-24	1		Consultor individual	3CV	4.2.1.1				
Avaliação Final	312.000	-	312.000	60.000	-	60.000	100,00%	1-jul-27	1		Consultor Individual	3CV	4.2.1.2				
Avaliações de Impacto	2.652.000	-	2.652.000	510.000	-	510.000	100,00%	1-jan-26	3		Firma Consultora	SBQC	4.2.1.3				